

HARMONOGRAM PRÁC

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Andreja Hlinku - Piešťany

HARMONOGRAM PRÁC

Projekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Andreja Hlinku - Piešťany

P.č. Názov úlohy	Začiatok	Koniec	Doba trvania
Celková doba realizácie	21.03.2017	19.05.2017	60
Osadenie dočasného dopravného značenia	21.03.2017	21.03.2017	1
1 Osadenie dočasného dopravného značenia	21.03.2017	21.03.2017	1
Frézovanie obrusných vrstiev	22.03.2017	26.04.2017	36
2 Jazdný pruh na ul. A. Hlinku v smere od ul. Žilinská k ul. Železničná vpravo	25.04.2017	26.04.2017	2
3 Jazdný pruh na ul. A. Hlinku v smere od ul. Železničná k ul. Žilinská vpravo	25.04.2017	26.04.2017	2
4 Jazdný pruh na ul. A. Hlinku v smere od ul. Žilinská k ul. Železničná vľavo	22.03.2017	22.03.2017	1
5 Jazdný pruh na ul. A. Hlinku v smere od ul. Železničná k ul. Žilinská vľavo	22.03.2017	22.03.2017	1
6 Jazdný pruh na ul. Železničná v smere od ul. A. Hlinku po ul. Staničná	22.03.2017	22.03.2017	1
7 Jazdný pruh na ul. Železničná v smere od ul. Staničná po ul. A. Hlinku	22.03.2017	22.03.2017	1
Odstránenie ostatných konštrukcií	23.03.2017	13.04.2017	22
8 Rozoberanie zámkovej dlažby	23.03.2017	31.03.2017	9
9 Vytrhanie obrubníkov a krajníkov	23.03.2017	13.04.2017	22
10 Zarezanie okraja kanalizačných prípojk	23.03.2017	24.03.2017	2
Kanalizačné prípojky a UV	27.03.2017	05.04.2017	10
11 Výkop ryhy pre KP a UV	27.03.2017	28.03.2017	2
12 Odkopávka v mieste napojení	28.03.2017	28.03.2017	1
13 Zriadenie pripojení na verejnú kanalizáciu	28.03.2017	28.03.2017	1
14 Lôžko pod potrubie, uloženie potrubia, obsyp potrubia	28.03.2017	28.03.2017	1
15 Zriadenie UV	29.03.2017	31.03.2017	3
16 Zásyp ryhy so zhutnením a obsyp objektov na stokovej sieti	31.03.2017	03.04.2017	4
17 Osadenie mreží UV	03.04.2017	04.04.2017	2
18 Skúška tesnosti KP	05.04.2017	05.04.2017	1
Ostatné konštrukcie a práce	03.04.2017	10.05.2017	38
19 Zriadenie obrubníkov cestných, vrátane príslušných konštrukcií	04.04.2017	21.04.2017	18
20 Zriadenie spodných konštrukčných vrstiev parkovacích plôch a rýh KP	04.04.2017	21.04.2017	18
21 Vybúranie, úprava a rektifikácia mreží UV a poklopov	10.04.2017	28.04.2017	19
22 Vyspravenie nerovností chodníkov a komunikácie	18.04.2017	10.05.2017	23
23 Osadenie chodníkových obrubníkov	03.04.2017	28.04.2017	26
24 Zriadenie jednotlivých konštrukčných vrstiev chodníkov, vrátane uloženia dlažby	03.04.2017	05.05.2017	33

HARMONOGRAM PRÁC

P.Č. Názov úlohy	Začiatok	Koniec	Doba trvania
25 Vyčistenie dilatčných škár komunikácie a zriadenie zálievky	09.05.2017	10.05.2017	2
26 Komunikácie - zriadenie	09.05.2017	19.05.2017	11
27 Zriadenie napojení na jestvujúce komunikácie v križovatke ul. A. Hlinku - Ul. Žilinská	09.05.2017	09.05.2017	1
28 Zriadenie napojení na jestvujúce komunikácie v križovatke ul. A. Hlinku - ul. Železničná a ul. Železničná - ul. Staničná	10.05.2017	10.05.2017	1
29 Vyčistenie podkladu od nánosov blata a prachu	11.05.2017	12.05.2017	2
30 Aplikácia spojovacie postreku PS PMB 0,4-0,8 kg/m ²	11.05.2017	12.05.2017	2
31 Realizácia krytu z ACO 11 PMB 45/80-75 50mm	11.05.2017	12.05.2017	2
32 Rezanie škár v asfalte a betóne pre uloženie indukčných slučiek	15.05.2017	16.05.2017	2
33 Uloženie indukčnej slučky, vymeranie, pripojenie, kontrola a záverečné meranie	17.05.2017	19.05.2017	3
34 Zaliatie špár, utesnenie prechodov indukčnej slučky	18.05.2017	19.05.2017	2
35 Predznačenie a realizácia trvalého vodorovného dopravného značenia	18.05.2017	19.05.2017	2
36 Vyčistenie staveniska	19.05.2017	19.05.2017	1
37 Demontáž dočasného dopravného značenia	19.05.2017	19.05.2017	1