

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 13.2.2020

Názov materiálu:	VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA PIEŠŤANY 2015-2025 K 31/12/2019
Obsah materiálu:	Dôvodová správa Vyhodnotenie plnenia
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní : A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31/12/2017 - berie na vedomie

Stanovisko MsR:

Uznesenie MsR č. 154/2020

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Berie na vedomie

Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 – 2025 k 31.12.2019.

Prítomných : 4

Za : 4 (Ing. Mgr. Bezák, Ing. Cicutto, Mgr. Drahovský, Dott. Klapica)

Stanoviská komisií MsZ:

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie

Komisia po prerokovaní

A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31/12/2019

- berie na vedomie

Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie

Komisia po prerokovaní materiálu:

A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Piešťany 2015-2025 k 31/12/2019

- berie na vedomie

Hlasovanie - za: 7, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní:

Komisia pre školstvo, mládež a kultúru

KpŠ, MaK po prerokovaní:

Vyhodnotenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 – 2025 k 31.12.2019

- **berie na vedomie**

Hlasovanie: Za - 6

Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch

KŠR a CR po prerokovaní:

A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31.12.2019

- **berie na vedomie**

Hlasovanie : Za: 6 Proti:0 Zdržal sa:1

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Predložený materiál „ Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31.12. 2019 **komisia berie na vedomie**. Vzhľadom na to že sa materiál v komisii neprerokoval, hlasovanie prebehlo formou per rollam.

Spracovateľ: Ing. Jana Hlaváčová, vedúca OSRM

Predkladateľ: RNDr. Denisa Bartošová , prednostka MsÚ

Dátum spracovania materiálu: 05.02.2020

Dôvodová správa

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je jedným zo základných a kľúčových dokumentov pre riadenie samosprávy a vychádza zo Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

Dokument vznikol v súlade s cieľmi Národnej stratégie regionálneho rozvoja, pričom zohľadňuje špecifické vlastnosti mesta Piešťany a potreby identifikované občanmi mesta. Poskytuje komplexnú analýzu aktuálneho stavu územia a definuje strategické ciele a opatrenia v hospodárskej, sociálnej a enviromentálnej oblasti a k nim priradené projektové zámery.

Predmetom predkladaného vyhodnotenia PHSR za rok 2019 je zhodnotenie aktivít, ktoré vyplývajú z dokumentu PHSR na rok 2015 - 2025. V uvedenom spracovanom podklade je naplánovaná aktivita vyhodnotená a zároveň uvedený aj stav plnenia za rok 2019.

Konkrétne vyhodnotenie dokumentu PHSR za rok 2019 sa nachádza v prílohe dôvodovej správy.

Prioritná oblasť	Špecifický cieľ	Opatrenie	Názov projektu	Garant	Partner garanta	Termín začatia a ukončenia	Stav projektu pred realizáciou	Cieľ projektu	Zdroj financovania (návrh financovania)	Stav plnenia rok 2017	Stav plnenia za rok 2018	Stav plnenia za rok 2019
Hospodárska oblasť	1.1 Podpora podnikateľského prostredia a vývojevej základne s dôrazom na cestovný ruch	1.1.1 Zlepšenie spolupráce a propagácie mesta a subjektov cestovného ruchu	Vypracovať marketingovú štúdiu cestovného ruchu	Mesto Piešťany v spolupráci s OOCR Rezort Piešťany	Mesto Piešťany	2016	Potrebné vypracovať štúdiu, ktorá by zosúladiť aktivity aktérov v cestovnom ruchu, propagáciu a smerovanie rozvoja mesta.	Zosúladenie rôznorodých záujmov aktérov v cestovnom ruchu a definovanie potenciálu rozvoja.	Programy cezhraničnej spolupráce SK - CZ, SK - AU, HU - SK	Nezrealizované	Nezrealizované	V štádiu riešenia. Kompetencia REZORTU.
		1.1.2 Podpora priaznivého podnikateľského prostredia a vývojevej základne	Vytvorenie komunikačnej platformy medzi podnikateľmi a mestom	Mesto Piešťany - primátor	podnikatelia v meste Piešťany	2016 - 2025	Prebieha spolupráca s podnikateľmi	Komunikácia mesta a podnikateľov - možné rozvíjanie spoločných projektov, vyčlenenie lokalít pre investície a v prípade dopytu vytvorenie klastrov podnikateľských subjektov.	mestský rozpočet	Mesto Piešťany vstúpilo v r. 2017 do Klastra cestovného ruchu - Západné Slovensko, zriadené TTSK a rozvíja spoluprácu s podnikateľskými subjektami.	V realizácii.	Mesto Piešťany vstúpilo v r. 2017 do Klastra cestovného ruchu - Západné Slovensko, zriadeného TTSK a priebežne rozvíja spoluprácu s podnikateľskými subjektami.Primátor mesta aktívne komunikuje s podnikateľmi v oblasti možného rozvíjania spoločných projektov, vyčlenenia lokalít pre strategické investície a pod.
	1.2 Zefektívnenie verejnej správy	1.2.2 Efektívne využívanie verejných budov a pozemkov	Rekonštrukcia budovy MsÚ Piešťany	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Vysoké náklady na prevádzku budovy MsÚ - zlé tesnenie okien, zateplenie múrov.	Zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie nákladov na prevádzku budovy.	OP KŽP 4.3.1	Vzhľadom na zlý technický stav budov ZŠ a MŠ, zriadených Mestom, pristúpilo Mesto prioritne k rekonštrukcii týchto budov z vlastných zdrojov.		V roku 2019 sa opravila fasáda v časti prístavby budovy MsÚ v hodnote 8457,- EUR a zrekonštruoval EZS v hodnote 13 660 ,- EUR. Na rekonštrukciu budovy MsÚ budeme v ďalšej fáze hľadať finančné zdroje z grantov a dotácií.
			Zefektívniť využívanie objektov a pozemkov vo vlastníctve mesta	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Nevyužitie pozemky a budovy vo vlastníctve mesta.	Prehodnotenie využívania budov vo vlastníctve mesta, využitie voľných kapacít na rozšírenie sociálnych služieb, ZUŠ, MŠ.	v réžii MsÚ	V roku 2017 Mesto pristúpilo k spracovaniu projektov na budovu Lesoprojektu - na jeho prestavbu na nájomné byty s predpokladom získania dotácie zo ŠFRB vo februári 2019.		Budova Lesoprojektu - v rozpočte mesta sa počíta s finančnými prostriedkami na prípravu PD pre Domov sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy.
	1.3 Rozvoj a rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry s dôrazom na bezbariérovosť	1.3.1 Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a budovanie parkovacích plôch	Plán udržateľnej mestskej mobility v meste Piešťany	Mesto Piešťany		2016 - 2017	Mesto nedisponuje Plánom udržateľnej mestskej mobility - strategický plán navrhnutý na uspokojenie potrieb mobility osôb, organizácií a podnikateľských subjektov v mestách (a ich okolí) a na zvýšenie kvality života obyvateľov. Stavia na existujúcich plánovacích praktikách, ale kladie dôraz na integráciu, participáciu a kontinuálnu evaluáciu.	Vypracovanie koncepčného materiálu	v réžii MsÚ	Mesto v r. 2017 obstaralo dokumentáciu optimalizácie MAD. Na obstaranie kompletného strategického dokumentu bude Mesto žiadať fin. prostriedky v r. 2019.	Projekt optimalizácie je v štádiu rozpracovanosti.	Projekt optimalizácie MAD je v rozpracovanosti.
			Koncepcia parkovania v meste Piešťany	Mesto Piešťany		2016 - 2017	Chýba komplexné riešenie parkovania v meste.	Vytvorenie systému budovania parkovísk.	mestský rozpočet	Nebola spracovaná koncepcia parkovania	V roku 2018 nebola zatiaľ spracovaná Koncepcia parkovania v meste, no na základe schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta, bude v roku 2019 zabezpečené obstaranie dokumentu "Štúdia statickej dopravy".	Na základe schválených finančných prostriedkov v rámci rozpočtu mesta na rok 2020 bude zabezpečené obstaranie predmetného dokumentu.
			Výstavba parkoviska na Školskej ulici	Bytový podnik		2016	Nedostatok parkovacích miest, vypracovaná štúdia.	Zvýšenie kapacity parkovacích miest.	mestský rozpočet	Predpoklad realizácie v r. 2018.	Parkovisko na Školskej ulici bolo zrealizované v roku 2018 Bytovým podnikom mesta Piešťany.	Zrealizované.
			Vybudovanie parkoviska A.Hlinku 58	Mesto Piešťany		2016	Nedostatok parkovacích miest, vypracovaná PD a realizácia	Zvýšenie kapacity parkovacích miest	mestský rozpočet	Výstavba ukončená v roku 2017,vybudovaných bolo 13 PM	Zrealizované	Zrealizované.
			Rozšírenie parkovacích plôch A.Hlinku 107	Mesto Piešťany		2016	Nedostatok parkovacích miest, vypracovaná PD a realizácia	Zvýšenie kapacity parkovacích miest	mestský rozpočet	Výstavba ukončená v roku 2017,vybudovaných bolo 8 PM	Zrealizované	Zrealizované.
			Vybudovanie parkoviska Winterova vnútroblok	Mesto Piešťany		2016	Nedostatok parkovacích miest, vypracovanie PD a realizácia.	Zvýšenie kapacity parkovacích miest.	mestský rozpočet	Vzhľadom na predloženú petíciu obyvateľov sa Mesto Piešťany rozhodlo vybudovanie parkoviska nerealizovať.	Realizácia parkoviska bola zrušená.	Výstavba parkoviska bola zrušená.
			Rozšírenie MK Mojmirova - odstavný pruh	Mesto Piešťany		2016	Nedostatok parkovacích miest na ulici, vypracovanie PD a realizácia.	Zvýšenie kapacity parkovacích miest na ulici Mojmirova.	mestský rozpočet	Neboli schválené finančné prostriedky v rozpočte na rok 2017 a 2018, a preto sa projekt nerealizoval.	Neboli schválené finančné prostriedky v rozpočte mesta na rok 2018, z tohto dôvodu nebola zabezpečená realizácia.	Nakoľko neboli schválené finančné prostriedky v rámci rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019, nebola realizácia.

			Rekonštrukcia MK - IV. etapa (A. Hlinku, Dopravná, Železničná)	Mesto Piešťany		2016	Zlý technický stav komunikácií - realizácia projektu.	Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.	mestský rozpočet	V r. 2017 sa zrealizovala rekonštrukcia MK na A. Hlinku. Obnova krytu vozovky+úprava vjazdov za 231 695 eur. Zvyšné MK (Dopravná, Železničná) sa nedostali do rozpočtu na r. 2018.	Na základe schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta bude v roku 2019 zabezpečená dokumentácia na rekonštrukciu Dopravnej ulice.	V roku 2019 bolo zrealizované obstaranie na spracovanie PD rekonštrukcie Dopravnej ulice v Piešťanoch.
			Vybudovanie MK Dopravná - sídlisko A. Trajan	Mesto Piešťany		2016	Na rok 2016 je naplánované vypracovanie štúdie.	Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.	mestský rozpočet	Zabezpečenie štúdie v roku 2018.	V roku 2018 bola zabezpečená "Štúdia miestnej komunikácie Dopravná ulica - sídlisko A.Trajan" v cene 9 600 €.	Zabezpečená "Štúdia miestnej komunikácie Dopravná ulica - sídlisko A.Trajan".
			Rekonštrukcia Sládkovičova ul.	Mesto Piešťany		2016	Zlý technický stav Sládkovičovej ulice - realizácia projektu.	Plynulosť cestnej premávky na Sládkovičovej ul.	mestský rozpočet	Realizácia rekonštrukcie ukončená v r. 2017. Rekonštrukcia vozovky a chodníkov celkovej výmere 9980 za 766 441,81eur	Zrealizované v roku 2018.	Zrealizované.
			Rekonštrukcia ul. Pod Párovcami	Mesto Piešťany		2016	Zlý technický stav ul. Pod Párovcami - realizácia projektu.	Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.	mestský rozpočet	Mesto pripravuje I. etapu rekonštrukcie chodníkov v úseku od Evanjelického kostola po Kuzmányho ul.	V roku 2018 bola zabezpečená rekonštrukcia chodníka popri Mk Pod Párovcami v úseku od Winterovej ulice po Kuzmányho ulicu v cene 159.723,62 €	Zrealizovaná rekonštrukcia chodníka v úseku od Winterovej ulice po Kuzmányho ulicu v zmysle spracovania PD "Rekonštrukcia chodníkov Pod Párovcami.
			Dobudovanie MK na Helsinskej ulici	Mesto Piešťany		2016	Nevybudovaná cestná komunikácia a chodníky na Helsinskej ulici.	Zabezpečenie prístupovej cesty na Helsinskej ulici.	mestský rozpočet	Dobudovanie MK nebolo zaradené do rozpočtu na r. 2018.	Realizácia komunikácie Helsinská bola zabezpečená v roku 2018 a ukončená 2019 v cene 172.430 €	Zrealizované.
			Vybudovanie chodníka od Dubovej po Vodárenskú ulicu	Mesto Piešťany		2016	Chýbajúci chodník na predmetnej ulici - PD a realizácia projektu.	Zvýšenie bezpečnosti chodcov.	IROP 1.2.2 (oprava chodníkov - bezbariérovosť)	V rozpočte na r. 2017 a 2018 neboli schválené finančné prostriedky na vybudovanie chodníka.	V rozpočte na rok 2018 neboli schválené finančné prostriedky na vybudovanie chodníka z tohto dôvodu nebola zabezpečená realizácia.	Pripravená PD, majetkoprávne usporiadanie, realizácia 2020
			Realizácia osvetlenia priechodu Bratislavská - Staničná	Mesto Piešťany		2016	PD a realizácia osvetlenia priechodu.	Zvýšenie bezpečnosti chodcov.	mestský rozpočet	Realizácia bola zabezpečená v roku 2016. Za 7 527,68 eur	Zrealizované	Zrealizované.
			Rekonštrukcia - oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste	Mesto Piešťany		2016	Realizácia rekonštrukcie lávky kvôli bezpečnosti chodcov.	Zvýšenie bezpečnosti chodcov.	IROP 1.2.2 (oprava chodníkov - bezbariérovosť)	Žiadosť o NFP, podaná v r. 2016, nebola schválená.	Nezrealizované	Atualizácia PD, zaradená na realizáciu 2020.Rokovania so správcami sietí o spolupodieľaní sa na financovaní stavby.
		1.3.2 Rozvoj infraštruktúry verejnej osobnej dopravy a cyklistickej dopravy	Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy	Mesto Piešťany		2016 - 2025	Zlý stav niektorých zastávok MHD.	Zlepšenie podmienok pre cestujúcich verejnou dopravou a estetický vzhľad zastávok.	IROP 1.2.1	V roku 2017 bola podaná Žiadosť o NFP, v súčasnosti Mesto čaká na schválenie žiadosti.	V roku 2018 bola schválená ŽONFP na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VOD v meste Piešťany vo výške COV 318 640 EUR. Realizácia projektu je naplánovaná v roku 2019.	Nezrealizované. Projekt sa nerealizoval z dôvodu potencionálneho nespĺnenia zadefinovaných merateľných ukazovateľov.
			Štúdia rozvoja cyklo dopravy	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Mesto nedisponuje dokumentom, ktorý by sa venoval cyklistickej doprave a prioritizácii budovania cyklotrás.	Budovanie cyklotrás podľa priority mesta.	IROP 1.2.2	V súčasnosti sa aktualizuje strategický dokument cyklo dopravy, po jeho spracovaní Mesto zaradi do programu spracovanie štúdie rozvoja cyklo dopravy.	Nezrealizované	Nezrealizované.
			Výstavba a revitalizácia existujúcich cyklotrás, značenie cyklistických pruhov v intraviláne mesta	Mesto Piešťany		2016 - 2025	V meste je nevyhnutná revitalizácia cyklotrás a značenie cyklotrás na existujúcich komunikáciách.	Bezpečnosť cyklistov a podpora nemotorovej dopravy.	IROP 1.2.2	V roku 2018 sa zrealizuje výstavba cyklotrás I., II. Etapa ul. Krajinská a Dopravná-Sasinkova. Žiadosť o NFP (Bratislavská ul.) je v štádiu honotenia.	V roku 2018 bola začatá realizácia cyklotrasy "Krajinská cesta" ako aj realizácia cyklotrasy "Dopravná - Sasinkova", ktoré sú v realizácii v zmysle schválenej ŽONFP kde COV boli 607 561,09 EUR.V roku 2018 bola schválená žiadosť o NFP z IROP na cyklotrasu Bratislavská ul. vo výške 603 440,-EUR,ktorá sa bude realizovať v roku 2019.	V roku 2019 ukončená a prebratá stavba Krajinská cyklotrasa, Dopravná - Sasinkova v Piešťanoch v celkovej sume 525 304,87 eur . V roku 2019 ukončená a prebratá stavba Bratislavská cyklotrasa v celkovej sume 601 984,46 eur .
	2.1 Rozvoj infraštruktúry sociálnych služieb	2.1.1 Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb a zariadení infraštruktúry	Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb	Mesto Piešťany		2016	Na požiadavku poslancov MsZ doplnenie aktuálneho Komunitného plánu sociálnych služieb.	Schválenie aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb.	v réžii MsÚ	Komunitný plán sociálnych služieb bol zaktualizovaný na roky 2016 – 2020	Zrealizované	Komunitný plán nebol zatiaľ aktualizovaný.
			Vybudovanie centra rodiny	Mesto Piešťany		2016 - 2017	V meste chýba poskytovanie sociálnych služieb zameraných na rodiny.	Zastrešenie sociálnych služieb pre rodiny z deťmi do jedného centra - poskytovanie služieb, po ktorých bude dopyt.	IROP 2.1.1 OP IZ 3.2.1	Nerealizované.	Nezrealizované	Nezrealizované.
			Rekonštrukcia zariadenia na Staničnej ulici	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Rozšírenie nadstavbou, spojenie so zariadením na Kalinčiakovej.	Efektívne využívanie objektov a vytvorenie voľného priestoru pre poskytovanie ďalších sociálnych služieb.	IROP 2.1.1 OP IZ 4.2.1	Nerealizované vzhľadom na statiku objektu	Nerealizované vzhľadom na statiku objektu.	Nezrealizované.

Sociálna oblasť		2.1.2 Rozvoj terénnych sociálnych služieb a podpora zotrvania klientov v prirodzenom prostredí	Podpora dobrovoľníckej práce a výraznejšia podpora mimovládnych organizácií	Mesto Piešťany		2016 - 2025	Lepšia propagácia dobrovoľníkov v meste, nedostatočná podpora mimovládnych organizácií.	Podpora dobrovoľníkov a mimovládnych organizácií - zavedenie dotačného mechanizmu.	OP LZ 4.1.1	V réžii MSU bola vytvorená zmluva o partnerstve. Spolupráca s jednotlivými subjektami naďalej pretrváva spolu s fin. podporou.	Dotácie 16 640,- EUR.	Dotácie vo výške 41 640 € pre mimovládne organizácie. Implementácia projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Piešťany v rámci OP Ľudské zdroje. Celkové oprávnené výdavky na mzdy opatrovateľiek : 499 776,91 EUR. Harmonogram projektu: 02/2019-01/2021.
		2.1.3 Výstavba nájomných bytov	Vypracovať koncepciu bytovej politiky	Mesto Piešťany		2016 - 2017	Mesto nedisponuje koncepciou bytovej politiky -zadanie na vypracovanie.	Koncepcia bytovej politiky by mala určiť potrebu výstavby nájomných bytov.	mestský rozpočet	V rozpočte na r. 2018 neboli schválené fin. prostriedky. V roku 2017 Mesto pristúpilo k spracovaniu projektov na budovu Lesoprojektu - na jeho prestavbu na nájomné byty s predpokladom získania dotácie zo ŠFRB vo februári 2019.	0,- EUR	Koncepcia bytovej politiky zatiaľ nie je vypracovaná.
	2.2 Rozvoj školskej infraštruktúry MŠ a ZŠ	2.2.1 Rekonštrukcia technického stavu budov a zariadení materských a základných škôl	Rekonštrukcia MŠ a ZŠ F.E.Scherera	Mesto Piešťany		2016 - 2017	Budova je v zlom technickom stave, energeticky náročná na prevádzku. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany prijalo na 1. zasadnutí MsZ dňa 12.2.2015 uznesenie bod. 10, písm. c, v ktorom schvaľuje „prioritne vypracovať projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu ZŠ E. F. Scherera ako podklad pre žiadosť na čerpanie prostriedkov z IROP.“ Práca na projektovej dokumentácii - zateplenie, výmena okien, dopracovanie sedlovej strechy, vnútorné vybavenie, sociálne zariadenia.	Modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy.	IROP 2.2.1 Rekonštrukcia MŠ	Podaná žiadosť na rekonštrukciu telocvične. Žiadosť bola schválená a mesto opravilo strechu, sociálne zariadenia a vybavilo telocvičňu chýbajúcimi prvkami.		Zrealizované v 2019 v sume 127 980,02 eur - Rekonštrukcia okien a dverí -pavilón C spočívala v demontáži starých drevených okien, oceľových dverí, odbornej demontáži azbestových dosiek, dodávke a montáži nových plastových okien, hliníkových dverí, interierových horizontálnych žalúzií, s kompletným vyspravením a finálnou úpravou vnútorných ostení, nadpraží a stípoj sádrovou omietkou, v exteriéri – kompletné vyspravenie, v časti medzi oknami (stípy medzi oknami) s použitím polystyrénových izolačných dosiek EPS-F, hrúbka závisí od technického možného riešenia, presietkovanie sklotextilnou mriežkou s finálnou fasádnou úpravou.
			Rekonštrukcia MŠ Valová, EP Detvianska a EP Považská, Rekonštrukcia MŠ Ružová	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Tri samostatné budovy sú v zlom technickom stave - energeticky náročná prevádzka, potrebná rekonštrukcia rozvodov vody a elektroinštalácie.	Obnova a modernizácia a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy.	IROP 2.2.1	V roku 2017 boli podané žiadosti o NFP na rekonštrukciu pre MŠ Považská a MŠ Ružová . Obe žiadosti o NFP boli na SIEA schválené. Žiadosť o NFP na EP Detvianska nebola podaná z dôvodu nesplnenia podmienok energetickeho auditu (Energet. Trieda A).	V roku 2018 sa realizoval projekt zníženia energetickej náročnosti na MŠ Ružová vo výške NFP 402 769,65 EUR. Projekt na zníženie energetickej náročnosti MŠ na Považskej ul. sa nerealizoval z dôvodu nesplnenia merateľných ukazovateľov. Mesto muselo odstúpiť od dohody s RO. Projekt sa bude realizovať z vlastných zdrojov rozpočtu mesta v r.2019	Stavba MŠ Ružová v r. 2019 zrealizovaná z granti SIEA a skolaudovaná v celkovej sume 439 465,28 eur , rekonštrukcia MŠ Považská bola zrealizovaná z rozpočtu mesta vo výške 113 281,33 EUR.
			Rekonštrukcia vonkajšieho areálu a technického stavu budovy MŠ 8. mája	Mesto Piešťany		2016	Nevyhnutná rekonštrukcia terás a školského dvora.	Zvýšenie bezpečnosti detí v MŠ.	IROP 2.2.1	Zrealizovaná v roku 2017 rekonštrukcia 2 terás za 2664,60. ďalšia naplánovaná v r. 2018.		Oprava terasy - MŠ 8.mája v hodnote 3811,96 EUR.
			Rekonštrukcia technológie vykurovania MŠ Staničná a EP Zavretý kút, EP Holubyho	Mesto Piešťany		2016	Havarijný stav kúrenia v MŠ.	Zníženie energetickej náročnosti a nákladov na vykurovanie.	IROP 2.2.1	V r. 2017 sa zrealizovala prestavba pavilónu ZŠ na MŠ - EP Holubyho. PD havarijný stav vykurovanie MŠ Staničná za 1650eur. MŠ Staničná - elokované pracovisko Holubyho- vyregulovanie vykurovacej sústavy 4 443 eur. MŠ Staničná- výmena rozvodov 24 886,03eur		Rekonštrukcia vykurovania v objekte MŠ Zavretý kút, cena diela 36621,50 EUR
			MŠ Ružová a EP A. Dubčeka	Mesto Piešťany		2017 - 2020	Zlý stav podláh a hygienických zariadení.	Zlepšenie technického stavu budovy MŠ.	IROP 2.2.1			MŠ Ružová sa komplexne rekonštruovala z grantu SIEA.
			Komplexná rekonštrukcia uzavretej budovy MŠ A. Trajan	Mesto Piešťany		2017 - 2020	Nevyužitá budova MŠ na sídlisku A. Trajan.	Vyriešenie nedostatku kapacít v MŠ (alternatíva k rozšíreniu MŠ A. Dubčeka).	IROP 2.2.1			V štádiu riešenia.
			Rekonštrukcia ZŠ Vajanského	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Nevyhnutná výmena okien, zateplenie obvodových múrov budovy, výmena elektroinštalácie, riziko projektu - názor pamiatkárov na zásahy v budove.	Zníženie energetickej náročnosti a nákladov na vykurovanie.	mestský rozpočet	V roku 2017 zrealizovaná výmena okien. ZŠ Vajanského- výmena okien1.nadzemné podlažie 20 927,05eur. ZŠ Vajanského-výmena okien2.nadzemné podlažie a okná zadnej časti ZŠ 68 650,870eur. ZŠ Vajanského- montáž nových ochranných prvkov okien 1 224eur		• V r. 2019 zrealizovaná Rekonštrukcia hygienických zariadení v objekte ZŠ M.R.Štefánika v Piešťanoch - 2.poschodie 39 357,02 eur, ktorá spočíva v komplexnej rekonštrukcii hygienických zariadení pre chlapcov, dievčatá a učiteľov v rámci pôvodných priestorov V rámci rekonštrukcie je nahradený obklad a dlažba,maľovky, sú dodané nové WC kabínky, deliace steny medzi pisoármi z HPL dosák, jednopákové stojankové vodovodné batérie, sanita, osvetlenie, zásuvky, elektroinštalácia
			Vykurovanie ZŠ Holubyho	Mesto Piešťany		2018	Nevyhnutná výmena hygienických zariadení v jednej budove.	Zlepšiť podmienky vzdelávania v ZŠ Holubyho, energetické úspory pri vykurovaní.	mestský rozpočet			Nerealizované

			Zateplenie ZŠ Mojmirova	Mesto Piešťany		2016	Potrebné zateplenie budovy, výmena okien , podaná žiadosť o grant.	Zníženie energetickej náročnosti a nákladov na vykurovanie.	Environmentálny fond	V roku 2017 bola opätovne podaná Žiadosť o NFP, avšak neúspešne. V roku 2018 mesto plánuje opäť podať žiadosť o NFP		Nerealizované
			ZŠ Brezová	Mesto Piešťany		2016 - 2017	Vlhnutie suterénu - vysoká spodná voda.	Vyriešenie vlhnutia v suteréne ZŠ.	mestský rozpočet	Realizované v r. 2017.		zrealizované.
		2.2.2 Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materských a základných školách	Koncepcia rozvoja školstva	Mesto Piešťany		2016	Mesto nemá vypracovanú koncepciu rozvoja školstva.	Vytvoríť plán rekonštrukcie, rozširovania a rozvoja škôl.	v rézii MsÚ	Nerealizované.	0,- EUR	Mesto nemá vypracovanú koncepciu rozvoja školstva.
			Modernizácia vybavenia a obstaranie špecializovaných učební v ZŠ	Mesto Piešťany		2016 - 2020	Každá trieda na ZŠ musí mať interaktívnu tabuľu, vybavenie špecializovaných tried.	Obstaranie učební, pomôcok v jednotlivých ZŠ pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.	IROP 2.2.2 OP ĽZ 1.1.1	V r. 2017 podané 3 Žiadosti o NFP - ZŠ Mojmirova, ZŠ Holubyho, ZŠ M.R. Štefánika. Čakáme na vyhodnotenie.	V roku 2018 boli schválené žiadosti o NFP na ZŠ Mojmirova vo výške 123 761,- EUR a na ZŠ Holubyho vo výške 174 886,41 EUR. Oba projekty budú realizované v roku 2019. ŽONFP na projekt rekonštrukcie ZŠ M.R.Štefánika vo výške 181 650,- EUR nebola zo strany RO schválená.	V roku 2018 boli schválené žiadosti o NFP na modernizáciu vybavenia a obstaranie špecializovaných učební pre ZŠ Mojmirova vo výške 123 761,- EUR a pre ZŠ Holubyho vo výške 174 886,41 EUR. Implementácia projektov sa začala v roku 2019 tým, že bolo potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu na základe zadania v 10/2019. Oba projekty budú fyzicky realizované v roku 2020 -2021 na základe schváleného harmonogramu. ŽONFP na projekt rekonštrukcie ZŠ M.R.Štefánika vo výške 181 650,- EUR nebola zo strany RO schválená.
			Revitalizácia areálov MŠ a materiáľno-technické vybavenie tried	Mesto Piešťany		2016 - 2020	Zlý stav ihrísk, školských dvorov, materiáľneho vybavenia v MŠ.	Zlepšenie podmienok pre deti v MŠ a ich bezpečnosť.	IROP 2.2.1	V r. 2016 revitalizované ihriská, školské dvory na jednotlivých MŠ. Detské ihriská MŠ 25 800eur. MŠ Detvianska-detské ihrisko 16 432,80eur. Msi- výstavba detského ihriska 6000eur. MŠ Holubyho detské ihrisko, terasa, oplatenie 17 698,56eur.		Nerealizované.
	2.3 Rozvoj infraštruktúry športu, kultúry a voľnočasových aktivít	2.3.1 Rozšírenie a skvalitnenie športovej infraštruktúry	Koncepcia rozvoja športu	Mesto Piešťany		2016	V meste nie je vypracovaný systém podpory športových klubov, stav športovísk v majetku mesta.	Vytvorenie systému podpory športových klubov a investícií do rekonštrukcie športovísk.	v rézii MsÚ	- čiastočne sú spracované podklady do všeobecnej časti materiálu (mesto, aktuálny stav športovísk, športových plôch a ihrísk,...) - spracovaná pasportizácia športovísk a ihrísk	0,- EUR	Čiastočne sú spracované podklady do všeobecnej časti materiálu (mesto, aktuálny stav športovísk, športových plôch a ihrísk,...) - spracovaná pasportizácia športovísk a ihrísk
			Rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne	Mesto Piešťany	súkromný investor	2016 - 2017	Potrebná rekonštrukcia šatní.	Zlepšenie podmienok pre hráčov.	mestský rozpočet	Nerealizované. Neboli schválené finančné prostriedky.		Nezrealizované.
			Rozšírenie šatní pre kolkárov	Mesto Piešťany		2016	Nedostatočná kapacita šatní.	Rozšírenie šatní pre kolkárov.	dotácia z MF SR 10 000 mestský rozpočet	Rozšírenie bolo realizované v roku 2016 a aj ukončené.		Zrealizované.
			Rekonštrukcia strechy na starej tenisovej hale	Mesto Piešťany		2016	Nevyhnutná rekonštrukcia strechy na tenisovej hale.	Kvalitná strecha, zníženie investícií do opráv.	mestský rozpočet súkromný investor	Realizácia v roku 2018.		Zrealizované.
			Rekonštrukcia zimného štadióna	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Rekonštrukcia strojovne, výmena 2. kompresora, rekonštrukcia ľadovej plochy a zmena chladenia + výmena mantinelov (75 000 €).	Skvalitnenie podmienok na korčuľovanie.	mestský rozpočet súkromný investor	Realizovala sa výmena mantinelov v celkovej sume 68 032,80 €		Dotácia z Úradu vlády vo výške 10 000,- EUR na rekonštrukciu šatní. Realizácia v roku 2019. Rekonštrukcia ľadovej plochy a zmena chladenia v štádiu riešenia.
			Vybudovať fitness prvky pri cyklotrase od ul. A. Hlinku po Teplickú	Mesto Piešťany		2016	Popri vybudovanej cyklotrase vznikol priestor na osadenie fitness prvkov.	Rozšírenie možnosti športového využitia v meste.	mestský rozpočet	Zrealizované.		Zrealizované.
			Budovanie a rekonštrukcia ihrísk	Mesto Piešťany		2016 - 2025	-	Zrekonštruované a bezpečné ihriská na území mesta.	mestský rozpočet	V r. 2017 vybudované ihriská : výstavbu ihrisko Žihadielko- finančne zabezpečovala spoločnosť LIDL, zrealizované bolo aj detské ihrisko Valová, ihrisko Mestská časť Kocurice zrealizované za 14 438eur.		Priebežne.
		2.3.2 Rozvoj kultúrnych zariadení, pamiatok a podujatí	62. Music festival Piešťany	Mesto Piešťany	Dom Umenia	02.06.2017-14.07.2017		Druhý najstarší hudobný festival od roku 1956, reprezentatívna udalosť medzinárodného významu	mestský rozpočet, partneri	Zrealizované, 15 000 eur	20 000,- EUR	Zrealizované, dotácia z Fondu na podporu umenia vo výške 2000 EUR + MsÚ 2 400 EUR
			26. ročník Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny	Mesto Piešťany	Mestské kultúrne stredisko	02.06.2017-04.05.2017		Prilákať návštevníkov nielen za oddychom a rekreáciou ale i za atraktívnym kultúrnym a spoločenským životom	mestský rozpočet	Zrealizované.	25 681,- MsKs	Podujatie Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny sa organizuje každoročne, v roku 2019 vo výške 28 583,- EUR MsKS.

			Obnova Kolonádového mosta	Mesto Piešťany		2016 - 2018	NKP je v havarijnom stave (podmočený jeden pilier), vypracovaná projektová dokumentácia.	Revitalizácia Kolonádového mosta most a prinavrátenie niektorých pôvodných funkcií (pitný pavilón).	úver, súkromné zdroje	Mesto Piešťany podalo žiadosť o dotáciu z rozpočtu Ministerstva Kultúry v roku 2017. Dotácia bola schválená vo výške 950 000,- EUR.	Bola podpísaná dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky . Realizácia projektu sa uskutoční v roku 2019.	V júni 2019 sa začala rekonštrukcia NKP Kolonádový most na základe dotácie vo výške 950 000,- EUR z programu Obnovme si svoj dom (Ministerstvo kultúry SR). Harmonogram realizácie je naplánovaný na 15 mesiacov, s termínom ukončenia v II.polroku 2020.
			Socha Piešťanských parkov	Mesto Piešťany	Mestské kultúrne stredisko	17. 06. 2016 - 28. 08. 2016		Obohatenie priestorov parku o kultúrne podujatie	mestský rozpočet	34.ročník sa konal v roku 2016 a v roku 2018 sa plánuje zrealizovať 35. ročník	V roku 2018 sa podujatie nere realizovalo.	Podujatie Socha Piešťanských parkov sa organizovala v rozpočte 1 375,- Eur MsKS.
Environmentálna oblasť	3.1. Rozvoj technickej infraštruktúry	3.1.1 Rozšírenie infraštruktúry odpadového hospodárstva	Vybudovanie zberného strediska v meste Piešťany	Mesto Piešťany		2016 - 2017	Spracovaná projektová dokumentácia a odoslaná žiadosť na riadiaci orgán. Aby mesto splnilo zákonné podmienky a mohlo obdržať pozitívne stanovisko EIA musí byť súčasné zberné stredisko premiestnené nakoľko nespĺňa zákonné podmienky pre posúdenie EIA.	Vybudovanie nového zberného strediska pre širokú verejnosť	OP KŽP 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	V súčasnosti prebieha realizácia stavebných prác, prestavaných cca. 46% celkových oprávnených výdavkov. Očakávané ukončenie v 08/2018.	Ukončenie stavebných prác, kolaudácia, vyplatené z NFP celkovo 1 233 695,79 € a spolufinancovanie 96 202,26 €. Zberné stredisko bude odovzdané do správy Služieb mesta Piešťany.	Zberné stredisko mesta Piešťany odovzdané do správy Služieb mesta Piešťany v 08/2019 a od 01.10.2019 správdzdkované Službami mesta Piešťany.
			Vybudovanie kompostárne	Mesto Piešťany		2016 - 2017	V meste chýba zariadenie na spracovanie organickej zložky komunálneho odpadu, vypracovaná projektová dokumentácia.	Kompostáreň, ktorá bude slúžiť na spracovanie organickej zložky komunálneho odpadu	OP KŽP 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	Realizácia projektu sa odhaduje na 04/2018.	Na projekt vybudovania Kompostárne bola schválená z Ministerstva ŽP SR ŽONFP vo výške 1 707 857,- EURP.Projekt nebol doposiaľ zrealizovaný z dôvodu opakovania verejného obstarávania na realizáciu stavby.Bude sa realizovať v roku 2019.	V 09/2019 podpísaná Zmluva o dielo, v 10/2019 bolo odovzdané stavenisko a v 07/2020 predpokladané ukončenie stavebných činností.
			Odstránenie nelegálnych skládok odpadu	Mesto Piešťany		2016	v meste sa nachádzajú skládky nelegálneho odpadu, mesto nezískalo dotácie na ich odstránenie v roku 2015	Odstránenie čiernych skládok odpadu, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie.	mestský rozpočet	V r. 2017 opätovne podaná žiadosť. V súčasnosti prebieha nacenenie lokalít s umiestnením odpadu s odhadom fin. prostriedkov a budeme čakať na schválenie žiadosti.	V roku 2018 sa nere realizovalo odstránenie väčších nelagálnych skládok odpadu, odstraňovali sa menšie čierne skládky od kontajnerových stojísk z vlastných kontrolných zistení, z podnetov občanov alebo mestskej polície podľa zmluvy s firmou Marius Pedersen a boli použité financie z mestského rozpočtu na likvidáciu čiernych skládok odpadu v sume 11 255,67 €	V roku 2019 sa nere realizovalo odstránenie väčších nelegálnych skládok odpadu, odstraňovali sa menšie čierne skládky od kontajnerových stojísk z vlastných kontrolných zistení, z podnetov občanov alebo mestskej polície podľa zmluvy s firmou Marius Pedersen a boli použité fíanancie z mestského rozpočtu na likvidáciu čiernych skládok odpadu v sume 8 466,66 €
			Budovanie prístreškov na stanovištiach zberných nádob	Mesto Piešťany		2016 - 2020	Všetky zberné nádoby v mestách nie sú zakryté prístreškami.	Estetizácia verejných priestorov, udržiavanie poriadku - nevylietavanie odpadkov.	OP KŽP 1.1.1	Vybudované v roku 2016 4ks. V roku 2017 dobudovanie ďalších. Valová-vybudovanie stanovišť za 22 162,51eur. Teplická, N.Teslu-Obnova a vybudovanie stanovišť za 11 273,63eur	V roku 2018 sa nere realizovalo vybudovanie stanovišť	V roku 2019 sa nere realizovalo vybudovanie stanovišť.
			Aktualizácia ÚPN	Mesto Piešťany		2016	Aktualizácia ÚPN (2012 - 2015).	Aktuálna ÚPN mesta Piešťany.	v réžii MsÚ	V r. 2017 boli aktualizované a schválené zmeny a doplnky ÚPN CMZ Piešťany.	V roku 2018 bolo schválené začatie obstarávania Zmien a doplnkov ÚPN v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb.	V roku 2019 sa pristúpilo k príprave obstarávacieho procesu zabezpečenia zmien a doplnkom ÚPN na základe podnetov fyzických a právnických osôb.
		3.2.1 Revitalizácia verejných priestranstiev a údržba zelene	Revitalizácia nábrežia potoka Dubová	Mesto Piešťany		2016 - 2021	Mesto postupne revitalizuje nábrežie potoka, vypracovaná projektová dokumentácia, postupuje sa od J na S.	Atraktívny priestor pre chodcov, cyklistov, korčuliarov, cieľom je prinavrátenie jeho biologických a ekologických funkcií.	IROP 4.3.1	Zrealizované.		Realizuje sa priebežne etapovite v jednotlivých úsekoch.
			Úprava námestia - lokalita Nálepková - staré trhovisko	Mesto Piešťany		2016	Vypracovanie PD a realizácia revitalizácie námestia.	Zatraktívnenie námestia.	IROP 4.3.1	Nere realizované. Neboli schválené finančné prostriedky.	Nere realizované.	Nezrealizované.
			Revitalizácia stromoradií, budovanie zelených bariér pozdĺž komunikácií, na sídliskách	Mesto Piešťany		2016 - 2025	-	Výsadba stromov, kríkov, popínavých rastlín a ich kombináciou v najväčšej možnej šírke zabezpečiť zlepšenie kvality ovzdušia.	IROP 4.3.1	Začiatok realizácie v roku2016, Mesto kontinuálne v r. 2017 vysadilo 9 ks stromov v Sade A. Kmeťa, 11 ks stromov Mestskom parku, 6 ks stromov na Staničnej ul., 14 ks stromov na A. Hlinku, 15 ks stromov na Štefánikovej ul., 18 ks stromov. Výsadba stromov 4.877,9 Euro Výsadbový materiál 1.168,55 Euro Rastlinný materiál 7.161,96 Euro	V roku 2018 bolo vysadených v rámci uvedenej aktivity 69 ks vzrastlých stromov a 90 ks kríkov (rastlinný materiál 5896,20 Euro, výsadbový materiál 1419,64 Euro, výsadba stromov a kríkov 4926,06 Euro)	V roku 2019 bolo vysadených v rámci uvedenej aktivity 63 ks vzrastlých stromov a 326 ks kríkov (rastlinný materiál 6554,40 Euro, výsadbový materiál 2333,50 Euro, výsadba stromov a kríkov 3720,00 Euro). V decembri 2019 bol na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schálený projekt Sadové úpravy na A.Hlinku, v rámci ktorých sa plánuje výrub 57 ks starých drevín a výsadba 92 ks ihličnatých stromov, 91 ks listnatých stromov, 10 ks kríkov ihličnatých a žs ks listnatých kríkov. Taktiež sa v rámci projektu plánuje demontáž 19 ks starých a poškodených lavičiek a osadenie 31 ks nových.

Rekonštrukcia MK a výstavba parkovacích plôch v rokoch 2017 - 2025	Obstarať	Priorita	MJ	Výmera	Náklad v €	Poznámka
Rekonštrukcia ulíc:Hviezdoslavova,Furdekova, Moyzesova Piešťany	PD + R	1				PD zabezpečená
Rekonštrukcia Sládkovičova	R		m2	9 980	766 442	Rekonštrukcia vozovky a chodníka
Rekonštrukcia Štúrova	PD + R	1				
Rekonštrukcia Kuzmányho + chodník	PD + R	1	m2	929	13 097	Obnova krytu vozovky
Vybudovanie parkoviska Vážska pri prokuratúre	R	1	PM	36	109 000	Vybudovanie parkovacích miest
Rekonštrukcia svetelných návěstidiel na križovatke Bratislavská – Krajinská	PD + R	1				
Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov na Štefánikovej ul. v Piešťanoch	PD + R	2				PD zabezpečená
Rekonštrukcia A. Hlinku	R		m2	10 062	222 012	Obnova krytu vozovky
Rekonštrukcia A. Hlinku	R		m2		9 683	Úprava vjazdov
Rekonštrukcia Poštová	R		m2	1 202	46 563	Obnova krytu vozovky
Rekonštrukcia Priemyselná	R		m2	1 037	31 024	Obnova krytu vozovky
Rekonštrukcia Winterova	PD + R	2				
Riešenie parkovania v obytnej časti ul. Čkalovova, Piešťany	R	2				
Intenzifikácia parkovacích plôch na sídlisku Valová v Piešťanoch	PD + R	2				PD zabezpečená
Vybudovanie parkovacích plôch na sídlisku A, Trajan a na sídlisku Juh v Piešťanoch	PD + R	2				
Vybudovanie - parkovisko A.Hlinku 53	R	2	PM	12	15 894	Vybudovanie parkovacích miest
Vybudovanie - parkovisko A.Hlinku 58	R		PM	13	13 283	a rozšírenie komunikácie v dĺžke
Vybudovanie - parkovisko A. Hlinku 107-111	R		PM	8	11 551	47 m
Vybudovanie - parkovisko Teplická	R		PM	14	27 117	
Vybudovanie - parkovisko Vrbovská 159	PD + R	2				
Vybudovanie - parkovisko Vrbovská	PD + R		PM	5		
Vybudovanie - parkoviská Kukurelliho	PD + R	2				
Vybudovanie - parkoviská a preložka det.ihriska vnútroblok Krajinská	PD + R	2				
Vybudovanie parkovacích plôch Vrbovská 110 - 116	PD + R	2				
Vybudovanie parkovacej plochy A.Hlinku - Železničná	PD + R	2				
Riešenie križovatky Školská - D.Tatarku	Š+PD+R	2				
Rekonštrukcia Mlynská vrátane dobudovania chodníka	PD + R	3				
Rekonštrukcia Javorinská	PD + R	3				
Rekonštrukcia Orviský kút /Agátová/	PD + R	3	m2	24	2 989	Oprava a dobudovanie chodníka
Rekonštrukcia Brezová	R		m2	11	934	Úprava bezbariérových vstupov
Rekonštrukcia Brezová	R		m2	929	1 994	Rozšírenie komunikácie
Rekonštrukcia križovatky Sasinkova - A.Hlinku - Palárikova Piešťany	PD + R	3				Štúdia zabezpečená
Vybudovanie - chodník Golfová	PD + R	3				
Rozšírenie park.plôch Komenského 2 -8	PD + R	3				
Rozšírenie parkovacích miest vnútroblok Royova	PD + R	3				
Riešenie parkovacej plochy N.Teslu	PD + R	3				
Rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hale	PD + R	3				
Vybudovanie novej MK Holubyho ulica	PD + R	3				
Vybudovanie nového chodníku Náb.I.Krasku	PD + R	3				
Vybudovanie MK Dopravná - sídlisko A.Trajan	PD + R	3				Štúdia zabezpečená
Vybudovanie stanovišť - Valová					22 163	Vybudovanie, obnova stanovišť pre
Vybudovanie stanovišť - Teplická, N. Teslu					11 274	nádoby na TKO

Výstavba a revitalizácia existujúcich cyklotrás, značenie cyklistických pruhov v intraviláne mesta	Obstarať	Priorita	Pozn.
Vybudovanie cyklistickej trasy: ul. Dopravná-A.Hlinku-Sasinkova ul.	R	1	r. 2018
Vybudovanie - Cyklotrasa: Revitalizácia potoka Dubová km 6,1 – 6,4 časť od OD Prior - Vodárenská	PD + R	1	Štúdia
Vybudovanie - Cyklochodník Krajinská (realizáciu z fondov) - real. I. a II. etapa	PD + R	2	PD-4 etapy
Vybudovanie - cyklotrasa - sídlisko Adama Trajana - centrálna mestská zóna v Piešťanoch	PD + R	2	
Vybudovanie cyklistického chodníku Bratislavská, Žilinská	R	2	r. 2018
Riešenie cyklotras staré Piešťany-AS,centrum, revitalizácia	Š+PD+R	2	r. 2018
Vybudovanie cyklotrasy: Prednádražie - A. Trajan	PD + R	3	
Vybudovanie - cyklo trasy prednádražie - centrálna mestská zóna v Piešťanoch (časť Staničná)	PD + R	3	

Vysvetlivky	Priorita
Š - štúdia	1 - Prioritné
PD - projektová	2 - menej dôležité - znesie odklad
R - realizácia	3 - najmenej dôležité - znesie dlhší odklad