Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 09. 05. 2018

Názov materiálu: **VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA PIEŠŤANY 2015-2025 K 31/12/2017**

Obsah materiálu: Dôvodová správa
Vyhodnotenie plnenia

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní :

A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31/12/2017

- berie na vedomie

Stanovisko komisií MsZ:

Komisia pre financie a podnikanie

22/2018	18.	**Komisia po prerokovaní** A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31/12/2017 **- berie na vedomie.**	MsR MsZ

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta

22/2018	6.	**Uznesenie č. 22/2018** Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní predložené Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany k 31.12.2017 **berie na vedomie** **Hlasovanie:** Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0	MsR MsZ

Komisia pre životné prostredie

32/2018	6	**Komisia pre životné prostredie po prerokovaní** materiál „Vyhodnotenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany“ **berie na vedomie**. ***Hlasovanie: za :1, proti : 3, zdržali sa :0*** *Uznesenie nebolo prijaté.*	MsR OSSRM

Komisia pre školstvo a mládež

18/2018	3	KŠaM po prerokovaní: A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31.12.2017 **- berie na vedomie**	MsR MsZ

Komisia pre kultúru a názvoslovie

31/2018	5	**KKaN** po prerokovaní **berie na vedomie** A/ Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31/12/2017 *Hlasovanie: Za - 6, Proti - 0, Zdržal sa – 0*	MsR, MsZ

Komisia pre výstavbu a dopravu

7/28/18	7	Komisia Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociál-neho rozvoja mesta Piešťany 2015-2025 k 31/12/2017 - berie na vedomie Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3	Mgr. Marta Ladická	

Spracovateľ: Mgr. Marta Ladická

Predkladateľ: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

Dátum spracovania materiálu: 26. 04. 2018

Dôvodová správa

Predmetom predkladaného vyhodnotenia PHSR za rok 2017 je zhodnotenie aktivít, ktoré vyplývajú z dokumentu PHSR na rok 2015 - 2025. V uvedenom spracovanom podklade je naplánovaná aktivita vyhodnotená a zároveň uvedený aj stav plnenia za rok 2017. Konkrétne vyhodnotenie dokumentu PHSR za rok 2017 sa nachádza v prílohe dôvodovej správy.

Prioritná oblasť	Špecifický cieľ	Opatrenie	Názov projektu	Garant	Partner garanta	Termín začatia a ukončenia projektu	Stav projektu pred realizáciou	Cieľ projektu	Zdroj financovania (návrh financovania)	Stav plnenia
	1.1 Podpora podnikateľského prostredia a vývojovej základne s dôrazom na cestovný ruch	1.1.1 Zlepšenie spolupráce a propagácie mesta a subjektov cestovného ruchu	**Vypracovať marketingovú štúdiu cestovného ruchu**	Mesto Piešťany v spolupráci s OOCR Rezort Piešťany	Mesto Piešťany	2016	Potrebné vypracovať štúdiu, ktorá by zosúladila aktivity aktérov v cestovnom ruchu, propagáciu a smerovanie rozvoja mesta.	Zosúladenie rôznorodých záujmov aktérov v cestovnom ruchu a definovanie potenciálu rozvoja.	Programy cezhraničnej spolupráce SK - CZ, SK - AU, HU - SK	Nezrealizované
		1.1.2 Podpora priaznivého podnikateľského prostredia a vývojovej základne	**Vytvorenie komunikačnej platformy medzi podnikateľmi a mestom**	Mesto Piešťany - primátor	podnikatelia v meste Piešťany	2016 - 2025	Prebieha spolupráca s podnikateľmi	Komunikácia mesta a podnikateľov - možné rozvíjanie spoločných projektov, vyčlenenie lokalít pre investície a v prípade dopytu vytvorenie klastrov podnikateľských subjektov.	mestský rozpočet	Mesto Piešťany vstúpilo v r. 2017 do Klastra cestovného ruchu - Západné Slovensko, zriadeneé TTSK a rozvíja spoluprácu s podnikateľskými subjektami.
	1.2 Zefektívnenie verejnej správy	1.2.2 Efektívne využívanie verejných budov a pozemkov	**Rekonštrukcia budovy MsÚ Piešťany**	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Vysoké náklady na prevádzku budovy MsÚ - zlé tesnenie okien, zateplenie múrov.	Zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie nákladov na prevádzku budovy.	OP KŽP 4.3.1	Vzhľadom na zlý technický stav budov ZŠ a MŠ, zriadených Mestom, pristúpilo Mesto prioritne k rekonštrukcii týchto budov z vlastných zdrojov.
			Zefektívniť využívanie objektov a pozemkov vo vlastníctve mesta	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Nevyužité pozemky a budovy vo vlastníctve mesta.	Prehodnotenie využívania budov vo vlastníctve mesta, využitie voľných kapacít na rozšírenie sociálnych služieb, ZUŠ, MŠ.	v réžii MsÚ	V roku 2017 Mesto pristúpilo k spracovaniu projektov na budovu Lesoprojektu - na jeho prestavbu na nájomné byty s predpokladom získania dotácie zo ŠFRB vo februári 2019.
	1.3 Rozvoj a rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry s dôrazom na bezbariérovosť	1.3.1 Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a budovanie parkovacích plôch	**Plán udržateľnej mestskej mobility v meste Piešťany**	Mesto Piešťany		2016 - 2017	Mesto nedisponuje Plánom udržateľnej mestskej mobility - strategický plán navrhnutý na uspokojenie potrieb mobility osôb, organizácií a podnikateľských subjektov v mestách (a ich okolí) a na zvýšenie kvality života obyvateľov. Stavia na existujúcich plánovacích praktikách, ale kladie dôraz na integráciu, participáciu a kontinuálnu evaluáciu.	Vypracovanie koncepčného materiálu	v réžii MsÚ	Mesto v r. 2017 obstaralo dokumentáciu optimalizácie MAD. Na obstaranie kompletného strategického dokumentu bude Mesto žiadať fin. prostriedky v r. 2019.
			Koncepcia parkovania v meste Piešťany	Mesto Piešťany		2016 - 2017	Chýba komplexné riešenie parkovania v meste.	Vytvorenie systému budovania parkovísk.	mestský rozpočet	Nebola spracovaná koncepcia parkovania

Hospodárska oblasť			**Výstavba parkoviska na Školskej ulici**	Bytový podnik		2016	Nedostatok parkovacích miest, vypracovaná štúdia.	Zvýšenie kapacity parkovacích miest.	mestský rozpočet	Predpoklad realizácie v r. 2018.
			Vybudovanie parkoviska A.Hlinku 58	Mesto Piešťany		2016	Nedostatok parkovacích miest, vypracovaná PD a realizácia	Zvýšenie kapacity parkovacích miest	mestský rozpočet	Výstavba ukončená v roku 2017,vybudovaných bolo 13 PM
			Rozšírenie parkovacích plôch A.Hlinku 107	Mesto Piešťany		2016	Nedostatok parkovacích miest, vypracovaná PD a realizácia	Zvýšenie kapacity parkovacích miest	mestský rozpočet	Výstavba ukončená v roku 2017,vybudovaných bolo 8 PM
			Vybudovanie parkoviska Winterova vnútroblok	Mesto Piešťany		2016	Nedostatok parkovacích miest, vypracovanie PD a realizácia.	Zvýšenie kapacity parkovacích miest.	mestský rozpočet	Vzhľadom na predloženú petíciu obyvateľov sa Mesto Piešťany rozhodlo vybudovanie parkoviska nerealizovať.
			Rozšírenie MK Mojmírova - odstavný pruh	Mesto Piešťany		2016	Nedostatok parkovacích miest na ulici, vypracovanie PD a realizácia.	Zvýšenie kapacity parkovacích miest na ulici Mojmírova.	mestský rozpočet	Neboli schválené finančné prostriedky v rozpočte na rok 2017 a 2018, a preto sa projekt nerealizoval.
			Rekonštrukcia MK - IV. etapa (A. Hlinku, Dopravná, Železničná)	Mesto Piešťany		2016	Zlý technický stav komunikácií - realizácia projektu.	Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.	mestský rozpočet	V r. 2017 sa zrealizovala rekonštrukcia MK na A. Hlinku. Obnova krytu vozovky+úprava vjazdov za 231 695 eur. Zvyšné MK (Dopravná, Železničná) sa nedostali do rozpočtu na r. 2018.
			Vybudovanie MK Dopravná - sídlisko A. Trajan	Mesto Piešťany		2016	Na rok 2016 je naplánované vypracovanie štúdie.	Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.	mestský rozpočet	Zabezpečenie štúdie v roku 2018.
			Rekonštrukcia Sládkovičova ul.	Mesto Piešťany		2016	Zlý technický stav Sládkovičovej ulice - realizácia projektu.	Plynulosť cestnej premávky na Sládkovičovej ul.	mestský rozpočet	Realizácia rekonštrukcie ukončená v r. 2017. Rekonštrukcia vozovky a chodníkav celkovej výmere 9980 za 766 441,81eur
			Rekonštrukcia ul. Pod Párovcami	Mesto Piešťany		2016	Zlý technický stav ul. Pod Párovcami - realizácia projektu.	Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.	mestský rozpočet	Mesto pripravuje I. etapu rekonštrukcie chodníkov v úseku od Evanjelického kostola po Kuzányho ul.
			Dobudovanie MK na Helsinskej ulici	Mesto Piešťany		2016	Nevybudovaná cestná komunikácia a chodníky na Helsinskej ulici.	Zabezpčenie prístupovej cesty na Helsinskej ulici.	mestský rozpočet	Dobudovanie MK nebolo zaradené do rozpočtu na r. 2018.
			Vybudovanie chodníka od Dubovej po Vodárenskú ulicu	Mesto Piešťany		2016	Chýbajúci chodník na predmetnej ulici - PD a realizácia projektu.	Zvýšenie bezpečnosti chodcov.	IROP 1.2.2 (oprava chodníkov - bezbariérovosť)	V rozpočte na r. 2017 a 2018 neboli schválené finančné prostriedky na vybudovanie chodníka.
			Realizácia osvetlenia priechodu Bratislavská - Staničná	Mesto Piešťany		2016	PD a realizácia osvetlenia priechodu.	Zvýšenie bezpečnosti chodcov.	mestský rozpočet	Realizácia bola zabezpečená v roku 2016. Za 7 527,68 eur

			Rekonštrukcia - oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste	Mesto Piešťany		2016	Realizácia rekonštrukcie lávky kvôli bezpečnosti chodcov.	Zvýšenie bezpečnosti chodcov.	IROP 1.2.2 (oprava chodníkov - bezbariérovosť)	Žiadosť o NFP, podaná v r. 2016, nebola schválená.
		1.3.2 Rozvoj infraštruktúry verejnej osobnej dopravy a cyklistickej dopravy	**Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy**	Mesto Piešťany		2016 - 2025	Zlý stav niektorých zastávok MHD.	Zlepšenie podmienok pre cestujúcich verejnou dopravou a estetický vzhľad zastávok.	IROP 1.2.1	V roku 2017 bola podaná Žiadosť o NFP, v súčasnosti Mesto čaká na schválenie žiadosti.
			Štúdia rozvoja cyklodopravy	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Mesto nedisponuje dokumentom, ktorý by sa venoval cyklistickej doprave a prioritizácii budovania cyklotrás.	Budovanie cyklotrás podľa priority mesta.	IROP 1.2.2	V súčasnosti sa aktualizuje strategický dokument cyklodopravy, po jeho spracovaní Mesto zaradí do programu spracovanie štúdie rozvoja cyklodopravy.
			Výstavba a revitalizácia existujúcich cyklotrás, značenie cyklistických pruhov v intraviláne mesta	Mesto Piešťany		2016 - 2025	V meste je nevyhnutná revitalizácia cyklotrás a značenie cyklotrás na existujúcich komunikáciách.	Bezpečnosť cyklistov a podpora nemotorovej dopravy.	IROP 1.2.2	V roku 2018 sa zrealizuje výstavba cyklotrás I., II. Etapa ul. Krajinská a Dopravná-Sasinkova. Žiadosť o NFP (Bratislavská ul.) je v štádiu honotenia.
	2.1 Rozvoj infraštruktúry sociálnych služieb	2.1.1 Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb a zariadení infraštruktúry	**Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb**	Mesto Piešťany		2016	Na požiadavku poslancov MsZ doplnenie aktuálneho Komunitného plánu sociálnych služieb.	Schválenie aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb.	v réžii MsÚ	Komunitný plán sociálnych služieb bol zaktualizovaný na roky 2016 – 2020
			Vybudovanie centra rodiny	Mesto Piešťany		2016 - 2017	V meste chýba poskytovanie sociálnych služieb zameraných na rodiny.	Zastrešenie sociálnych služieb pre rodiny z deťmi do jedného centra - poskytovanie služieb, po ktorých bude dopyt.	IROP 2.1.1 OP ĽZ 3.2.1	Nerealizované.
			Rekonštrukcia zariadenia na Staničnej ulici	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Rozšírenie nadstavbou, spojenie so zariadením na Kalinčiakovej.	Efektívne využívanie objektov a vytvorenie voľného priestoru pre poskytovanie ďalších sociálnych služieb.	IROP 2.1.1 OP ĽZ 4.2.1	Nerealizované vzhľadom na statiku objektu
		2.1.2 Rozvoj terénnych sociálnych služieb a podpora zotrvania klientov v prirodzenom prostredí	**Podpora dobrovoľníckej práce a výraznejšia podpora mimovládnych organizácií**	Mesto Piešťany		2016 - 2025	Lepšia propagácia dobrovoľníkov v meste, nedostatočná podpora mimovládnych organizácií.	Podpora dobrovoľníkov a mimovládnych organizácií - zavedenie dotačného mechanizmu.	OP ĽZ 4.1.1	V réžii MSU bola vytvorená zmluva o partnerstve. Spolupráca s jednotlivými subjektami naďalej pretrváva spolu s fin. podporou.
		2.1.3 Výstavba nájomných bytov	**Vypracovať koncepciu bytovej politiky**	Mesto Piešťany		2016 - 2017	Mesto nedisponuje koncepciou bytovej politiky -zadanie na vypracovanie.	Koncepcia bytovej politiky by mala určiť potrebu výstavby nájomných bytov.	mestský rozpočet	V rozpočte na r. 2018 neboli schválené fin. prostriedky. V roku 2017 Mesto pristúpilo k spracovaniu projektov na budovu Lesoprojektu - na jeho prestavbu na nájomné byty s predpokladom získania dotácie zo ŠFRB vo februári 2019.

Sociálna oblasť	2.2 Rozvoj školskej infraštruktúry MŠ a ZŠ	2.2.1 Rekonštrukcia technického stavu budov a zariadení materských a základných škôl	**Rekonštrukcia MŠ a ZŠ F.E.Scherera**	Mesto Piešťany		2016 - 2017	Budova je v zlom technickom stave, energeticky náročná na prevádzku. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany prijalo na 1. zasadnutí MsZ dňa 12.2.2015 uznesenie bod. 10, písm. c, v ktorom schvaľuje „prioritne vypracovať projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu ZŠ E. F. Scherera ako podklad pre žiadosť na čerpanie prostriedkov z IROP.“ Práca na projektovej dokumentácii - zateplenie, výmena okien, dopracovanie sedlovej strechy, vnútorné vybavenie, sociálne zariadenia.	Modernizácia, obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy.	IROP 2.2.1 Rekonštrukcia MŠ	Podaná žiadosť na rekonštrukciu telocvične. Žiadosť bola schválená a mesto opravilo strechu, sociálne zariadenia a vybavilo telocvičňu chýbajúcimi prvkami.
			Rekonštrukcia MŠ Valová, EP Detvianska a EP Považská, Rekonštrukcia MŠ Ružová	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Tri samostatné budovy sú v zlom technickom stave - energeticky náročná prevádzka, potrebná rekonštrukcia rozvodov vody a elektroinštalácie.	Obnova a modernizácia a zvýšenie energetickej efektívnosti efektívnosti budovy.	IROP 2.2.1	V roku 2017 bola podaná Žiadosť o NFPä. Žiadosť o NFP na EP Detvianska nebola podaná z dôvodou nesplnenia podmienok energetického auditu (Energet. Trieda A).
			Rekonštrukcia vonkajšieho areálu a technického stavu budovy MŠ 8. mája	Mesto Piešťany		2016	Nevyhnutná rekonštrukcia terás a školského dvora.	Zvýšenie bezpečnosti detí v MŠ.	IROP 2.2.1	Zrealizovaná v roku 2017 rekonštrukcia 2 terás za 2664,60. ďalšia naplánovaná v r. 2018.
			Rekonštrukcia technológie vykurovania MŠ Staničná a EP Zavretý kút, EP Holubyho	Mesto Piešťany		2016	Havarijný stav kúrenia v MŠ.	Zníženie energetickej náročnosti a nákladov na vykurovanie.	IROP 2.2.1	V r. 2017 sa zrealizovala prestavba pavilónu ZŠ na MŠ - EP Holubyho. PD havarijný stav vykurovanie MŠ Staničná za 1650eur. MŠ Staničná - elokované pracovisko Holubyho-vyregulovanie vykurovacej sústavy 4 443 eur. MŠ Staničná-výmena rozvodov 24 886,03eur
			Rekonštrukcia ZŠ Vajanského	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Nevyhnutná výmena okien, zateplenie obvodových múrov budovy, výmena elektroinštalácie, riziko projektu - názor pamiatkárov na zásahy v budove.	Zníženie energetickej náročnosti a nákladov na vykurovanie.	mestský rozpočet	V roku 2017 zrealizovaná výmena okien. ZŠ Vajanského-výmena okien1.nadzemné podlažie 20 927,05eur. ZŠ Vajanského-výmena okien2.nadzemné podlažie a okná zadnej časti ZŠ 68 650,870eur. ZŠ Vajanského-montáž nových ochranných prvkov okien 1 224eur
			Zateplenie ZŠ Mojmírova	Mesto Piešťany		2016	Potrebné zateplenie budovy, výmena okien, podaná žiadosť o grant.	Zníženie energetickej náročnosti a nákladov na vykurovanie.	Environmentálny fond	V roku 2017 bola opätovne podaná Žiadosť o NFP, avšak neúspešne. V roku 2018 mesto plánuje opäť podať žiadosť o NFP

			ZŠ Brezová	Mesto Piešťany		2016 - 2017	Vlhnutie suterénu - vysoká spodná voda.	Vyriešenie vlhnutia v suteréne ZŠ.	mestský rozpočet	Realizované v r. 2017.
		2.2.2 Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materských a základných školách	**Koncepcia rozvoja školstva**	Mesto Piešťany		2016	Mesto nemá vypracovanú koncepciu rozvoja školstva.	Vytvoriť plán rekonštrukcie, rozširovania a rozvoja škôl.	v réžii MsÚ	Nerealizované.
			Modernizácia vybavenia a obstaranie špecializovaných učební v ZŠ	Mesto Piešťany		2016 - 2020	Každá trieda na ZŠ musí mať interaktívnu tabuľu, vybavenie špecializovaných tried.	Obstaranie učební, pomôcok v jednotlivých ZŠ pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.	IROP 2.2.2 OP ĽZ 1.1.1	V r. 2017 podané 3 Žiadosti o NFP - ZŠ Mojmírova, ZŠ Holubyho, ZŠ M.R. Štefánika. Čakáme na vyhodnotenie.
			Revitalizácia areálov MŠ a materiálno-technické vybavenie tried	Mesto Piešťany		2016 - 2020	Zlý stav ihrísk, školských dvorov, materiálneho vybavenia v MŠ.	Zlepšenie podmienok pre deti v MŠ a ich bezpečnosť.	IROP 2.2.1	V r. 2016 revitalizované ihriská, školské dvory na jednotlivých MŠ. Detské ihriská MŠ 25 800eur. MŠ Detvianska-detské ihrisko 16 432,80eur. MsJ-výstavba detského ihriska 6000eur. MŠ Holubyho detské ihrisko, terasa, oplotenie 17 698,56eur.
	2.3 Rozvoj infraštruktúry športu, kultúry a voľnočasových aktivít	2.3.1 Rozšírenie a skvalitnenie športovej infraštruktúry	**Koncepcia rozvoja športu**	Mesto Piešťany		2016	V meste nie je vypracovaný systém podpory športových klubov, stav športovísk v majetku mesta.	Vytvorenie systému podpory športových klubov a investícii do rekonštrukcie športovísk.	v réžii MsÚ	- čiastočne sú spracované podklady do všeobecnej časti materiálu (mesto, aktuálny stav športovísk, športových plôch a ihrísk,...) - spracovaná pasportizácia športovísk a ihrísk
			Rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne	Mesto Piešťany	súkromný investor	2016 - 2017	Potrebná rekonštrukcia šatní.	Zlepšenie podmienok pre hráčov.	mestský rozpočet	Nerealizované. Neboli schválené finančné prostriedky.
			Rozšírenie šatní pre kolkárov	Mesto Piešťany		2016	Nedostatočná kapacita šatní.	Rozšírenie šatní pre kolkárov.	dotácia z MF SR 10 000 mestský rozpočet	Rozšírenie bolo realizované v roku 2016 a aj ukončené.
			Rekonštrukcia strechy na starej tenisovej hale	Mesto Piešťany		2016	Nevyhnutná rekonštrukcia strechy na tenisovej hale.	Kvalitná strecha, zníženie investícií do opráv.	mestský rozpočet súkromný investor	Realizácia v roku 2018.
			Rekonštrukcia zimného štadióna	Mesto Piešťany		2016 - 2018	Rekonštrukcia strojovne, výmena 2. kompresora, rekonštrukcia ľadovej plochy a zmena chladenia + výmena mantinelov (75 000 €).	Skvalitnenie podmienok na korčuľovanie.	mestský rozpočet súkromný investor	Realizovala sa výmena mantinelov v celkovej sume 68 032,80 €
			Vybudovať fitness prvky pri cyklotrase od ul. A. Hlinku po Teplickú	Mesto Piešťany		2016	Popri vybudovanej cyklotrase vznikol priestor na osadenie fitness prvkov.	Rozšírenie možnosti športového vyžitia v meste.	mestský rozpočet	Zrealizované.
			Budovanie a rekonštrukcia ihrísk	Mesto Piešťany		2016 - 2025	-	Zrekonštruované a bezpečné ihriská na území mesta.	mestský rozpočet	V r. 2017 vybudované ihriská : výstavbu ihrisko Žihadielko- finančne zabezpečovala spoločnosť LIDL, zrealizované bolo aj detské ihrisko Valová, ihrisko Mestská časť Kocurice zrealizované za 14 438eur.

		2.3.2 Rozvoj kultúrnych zariadení, pamiatok a podujatí	**62. Music festival Piešťany**	Mesto Piešťany	Dom Umenia	02.06.2017-14.07.2017		Druhý najstarší hudobný festival od roku 1956, reprezentatívna udalosť medzinárodného významu	mestský rozpočet, partneri	Zrealizované, 15 000 eur
			26. ročník Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny	Mesto Piešťany	Mestské kultúrne stredisko	02.06.2017-04.05.2017		Prilákať návštevníkov nielen za oddychom a reakreáciou ale i za atraktívnym kultúrnym a spoločenským životom	mestský rozpočet	Zrealizované.
			Obnova Kolonádového mosta	Mesto Piešťany		2016 - 2018	NKP je v havarijnom stave (podmočený jeden pilier), vypracovaná projektová dokumentácia.	Revitalizácia Kolonádového mosta most a prinavrátenie niektorých pôvodných funkcií (pitný pavilón).	úver, súkromné zdroje	Mesto Piešťany podalo žiadosť o NFP v roku 2017, ktorá je v hodnotení.
			Socha Piešťanských parkov	Mesto Piešťany	Mestské kultúrne stredisko	17. 06. 2016 - 28. 08. 2016		Obohatenie priestorov parku o kultúrne podujatie	mestský rozpočet	34.ročník sa konal v roku 2016 a v roku 2018 sa plánuje zrealizovať 35. ročník
	3.1. Rozvoj technickej infraštruktúry	3.1.1 Rozšírenie infraštruktúry odpadového hospodárstva	**Vybudovanie zberného strediska v meste Piešťany**	Mesto Piešťany		2016 - 2017	Spracovaná projektová dokumentácia a odoslaná žiadosť na riadiaci orgán. Aby mesto splnilo zákonné podmienky a mohlo obdržať pozitívne stanovisko EIA musí byť súčasné zberné stredisko premiestnené nakoľko nespĺňa zákonné podmienky pre posúdenie EIA.	Vybudovanie nového zberného strediska pre širokú verejnosť	OP KŽP 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	V súčasnosti prebieha realizácia stavebných prác, prestavaných cca. 46% celkových oprávnených výdavkov. Očakávané ukončenie v 08/2018.
			Vybudovanie kompostárne	Mesto Piešťany		2016 - 2017	V meste chýba zariadenie na spracovanie organickej zložky komunálneho odpadu, vypracovaná projektová dokumentácia.	Kompostáreň, ktorá bude slúžiť na spracovanie organickej zložky komunálneho odpadu	OP KŽP 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov	Realizácia projektu sa odhaduje na 04/2018.
			Odstránenie nelegálnych skládok odpadu	Mesto Piešťany		2016	v meste sa nachádzajú skládky nelegálneho odpadu, mesto nezískalo dotácie na ich odstránenie v roku 2015	Odstránenie čiernych skládok odpadu, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie.	mestský rozpočet	V r. 2017 opätovne podaná žiadosť. V súčasnosti prebieha nacenenie lokalít s umiestnením odpadu s odhadom fin. prostriedkov a budeme čakať na schválenie žiadosti.

Environmentálna oblasť			**Budovanie prístreškov na stanovištiach zberných nádob**	Mesto Piešťany		2016 - 2020	Všetky zberné nádoby v mestách nie sú zakryté prístreškami.	Estetizácia verejných priestorov, udržiavanie poriadku - nevylietavanie odpadkov.	OP KŽP 1.1.1	Vybudované v roku 2016 4ks. V roku 2017 dobudovanie ďalších. Valová-vybudovanie stanovíšť za 22 162,51eur. Teplická, N.Teslu-Obnova a vybudovanie stanovíšť za 11 273,63eur
	3.2 Rozvoj zelenej infraštruktúry a ochrana životného prostredia	3.2.1 Revitalizácia verejných priestranstiev a údržba zelene	**Aktualizácia ÚPN**	Mesto Piešťany		2016	Aktualizácia ÚPN (2012 - 2015).	Aktuálna ÚPN mesta Piešťany.	v réžii MsÚ	V r. 2017 boli aktualizované a schválené zmeny a doplnky ÚPN CMZ Piešťany.
			Revitalizácia nábrežia potoka Dubová	Mesto Piešťany		2016 - 2021	Mesto postupne revitalizuje nábrežie potoka, vypracovaná projektová dokumentácia, postupuje sa od J na S.	Atraktívny priestor pre chodcov, cyklistov, korčuliarov, cieľom je prinavrátenie jeho biologických a ekologických funkcií.	IROP 4.3.1	Zrealizované.
			Úprava námestia - lokalita Nálepkova - staré trhovisko	Mesto Piešťany		2016	Vypracovanie PD a realizácia revitalizácie námestia.	Zatraktívnenie námestia.	IROP 4.3.1	Nerealizované. Neboli schválené finančné prostriedky.
			Revitalizácia stromoradí, budovanie zelených bariér pozdĺž komunikácií, na sídliskách	Mesto Piešťany		2016 - 2025	-	Výsadba stromov, kríkov, popínavých rastlín a ich kombináciou v najväčšej možnej šírke zabezpečiť zlepšenie kvality ovzdušia.	IROP 4.3.1	Začiatok realizácie v roku2016, Mesto kontinuálne v r. 2017 vysadilo 9 ks stromov v Sade A. Kmeťa, 11 ks stromov Mestskom parku, 6 ks stromov na Staničnej ul., 14 ks stromov na A. Hlinku, 15 ks stromov na Štefánikovej ul., 18 ks stromov. Výsadba stromov 4.877,9 Euro Výsadbový materiál 1.168,55 Euro Rastlinný materiál 7.161,96 Euro

Rekonštrukcia MK a výstavba parkovacích plôch v rokoch 2017 - 2025	Obstarať	Priorita	MJ	Výmera	Náklad v €	Poznámka
Rekonštrukcia ulíc:Hviezdoslavova,Furdekova, Moyzesova Piešťany	PD + R	1				PD zabezpečená
Rekonštrukcia Sládkovičova	R		m2	9 980	766 442	Rekonštrukcia vozovky a chodníka
Rekonštrukcia Štúrova	PD + R	1				
Rekonštrukcia Kuzmányho + chodník	PD + R	1	m2	929	13 097	Obnova krytu vozovky
Vybudovanie parkoviska Vážska pri prokuratúre	R	1	PM	36	109 000	Vybudovanie parkovacích miest
Rekonštrukcia svetelných návestidiel na križovatke Bratislavská – Krajinská	PD + R	1				
Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov na Štefánikovej ul. v Piešťanoch	PD + R	2				PD zabezpečená
Rekonštrukcia A. Hlinku	R		m2	10 062	222 012	Obnova krytu vozovky
Rekonštrukcia A. Hlinku	R		m2		9 683	Úprava vjazdov
Rekonštrukcia Poštová	R		m2	1 202	46 563	Obnova krytu vozovky
Rekonštrukcia Priemyselná	R		m2	1 037	31 024	Obnova krytu vozovky
Rekonštrukcia Winterova	PD + R	2				
Riešenie parkovania v obytnej časti ul. Čkalovova, Piešťany	R	2				
Intenzifikácia parkovacích plôch na sídlisku Valová v Piešťanoch	PD + R	2				PD zabezpečená
Vybudovanie parkovacích plôch na sídlisku A, Trajan a na sídlisku Juh v Piešťanoch	PD + R	2				
Vybudovanie - parkovisko A.Hlinku 53	R	2	PM	12	15 894	Vybudovanie parkovacích miest
Vybudovanie - parkovisko A.Hlinku 58	R		PM	13	13 283	a rozšírenie komunikácie v dĺžke
Vybudovanie - parkovisko A. Hlinku 107-111	R		PM	8	11 551	47 m
Vybudovanie - parkovisko Teplická	R		PM	14	27 117	
Vybudovanie - parkovisko Vrbovská 159	PD + R	2				
Vybudovanie - parkovisko Vrbovská	PD + R		PM	5		
Vybudovanie - parkoviská Kukurelliho	PD + R	2				
Vybudovanie - parkoviská a preložka det.ihriska vnútroblok Krajinská	PD + R	2				
Vybudovanie parkovacích plôch Vrbovská 110 - 116	PD + R	2				
Vybudovanie parkovacej plochy A.Hlinku - Železničná	PD + R	2				
Riešenie križovatky Školská - D.Tatarku	Š+PD+R	2				
Rekonštrukcia Mlynská vrátane dobudovania chodníka	PD + R	3				
Rekonštrukcia Javorinská	PD + R	3				
Rekonštrukcia Orviský kút /Agátová/	PD + R	3	m2	24	2 989	Oprava a dobudovanie chodníka
Rekonštrukcia Brezová	R		m2	11	934	Úprava bezbariérových vstupov
Rekonštrukcia Brezová	R		m2	929	1 994	Rozšírenie komunikácie
Rekonštrukcia križovatky Sasinkova - A.Hlinku - Palárikova Piešťany	PD + R	3				Štúdia zabezpečená
Vybudovanie - chodník Golfová	PD + R	3				
Rozšírenie park.plôch Komenského 2 -8	PD + R	3				
Rozšírenie parkovacích miest vnútroblok Royova	PD + R	3				
Riešenie parkovacej plochy N.Teslu	PD + R	3				
Rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hale	PD + R	3				
Vybudovanie novej MK Holubyho ulica	PD + R	3				
Vybudovanie nového chodníku Náb.I.Krasku	PD + R	3				
Vybudovanie MK Dopravná - sídlisko A.Trajan	PD + R	3				Štúdia zabezpečená
Vybudovanie stanovíšť - Valová					22 163	Vybudovanie, obnova stanovíšť pre
Vybudovanie stanovíšť - Teplická, N. Teslu					11 274	nádoby na TKO

Výstavba a revitalizácia existujúcich cyklotrás, značenie cyklistických pruhov v intraviláne mesta	Obstarať	Priorita	Pozn.
Vybudovanie cyklistickej trasy: ul. Dopravná-A.Hlinku-Sasinkova ul.	R	1	r. 2018
Vybudovanie - Cyklotrasa: Revitalizácia potoka Dubová km 6,1 – 6,4 časť od OD Prior - Vodárenská	PD + R	1	Štúdia
Vybudovanie - Cyklochodník Krajinská (realizáciu z fondov) - real. I. a II. etapa	PD + R	2	PD-4 etapy
Vybudovanie - cyklotrasa - sídlisko Adama Trajana - centrálna mestská zóna v Piešťanoch	PD + R	2	
Vybudovanie cyklistického chodníku Bratislavská, Žilinská	R	2	r. 2018
Riešenie cyklotras staré Piešťany-AS,centrum, revitalizácia	Š+PD+R	2	r. 2018
Vybudovanie cyklotrasy: Prednádražie - A. Trajan	PD + R	3	
Vybudovanie - cyklo trasy prednádražie - centrálna mestská zóna v Piešťanoch (časť Staničná)	PD + R	3	

Vysvetlivky	Priorita
Š - štúdia	1 - Prioritné
PD - projektová	2 - menej dôležité - znesie odklad
R - realizácia	3 - najmenej dôležité - znesie dlhší odklad