HARMONOGRAM

Regenerácia sídla CMZ Sládkovičova, Piešťany

P.č.	Úkon - činnosť	Termín od	Termín do	Doba trvania
1	Prevzatie a odovzdanie staveniska	18.04.2017	18.04.2017	1
2	Vytýčenie inžinierskych sietí		20.04.2017	-
	Sládkovičova IV. Etapa	**19.04.2017**	**17.05.2017**	29
4	Odstránenie asfaltového krytu na vozovke chodníkoch	19.04.2017	21.04.2017	3
5	Búracie práce	20.04.2017	27.04.2017	8
6	Odstránenie konštrukcie vozovky	24.04.2017	29.04.2017	6
7	Ochrana káblov, uličné vpuste	28.04.2017	02.05.2017	5
8	Obrubníky a konštrukčné vrstvy komunikácie a chodníkov	02.05.2017	15.05.2017	14
9	Pokládka asfaltových vrstiev dlažby	09.05.2017	17.05.2017	9
	Sládkovičova III. Etapa	**18.05.2017**	**15.06.2017**	29
10	Odstránenie asfaltového krytu na vozovke chodníkoch	18.05.2017	21.05.2017	4
11	Búracie práce	20.05.2017	28.05.2017	9
12	Odstránenie konštrukcie vozovky	27.05.2017	31.05.2017	5
13	Ochrana káblov, uličné vpuste	29.05.2017	06.06.2017	9
14	Obrubníky a konštrukčné vrstvy komunikácie a chodníkov	03.06.2017	12.06.2017	10
15	Pokládka asfaltových vrstiev dlažby	14.06.2017	15.06.2017	2
	Sládkovičova II. Etapa	16.06.2017	14.07.2017	29
16	Odstránenie asfaltového krytu na vozovke chodníkoch	16.06.2017	19.06.2017	4
17	Búracie práce	18.06.2017	26.06.2017	9
18	Odstránenie konštrukcie vozovky	24.06.2017	29.06.2017	6
19	Ochrana káblov, uličné vpuste	29.06.2017	07.07.2017	9
20	Obrubníky a konštrukčné vrstvy komunikácie a chodníkov	04.07.2017	12.07.2017	9
21	Pokládka asfaltových vrstiev dlažby	13.07.2017	14.07.2017	2
	Sládkovičova I. Etapa	15.07.2017	07.08.2017	24
22	Odstránenie asfaltového krytu na vozovke chodníkoch	15.07.2017	19.07.2017	5
23	Búracie práce	17.07.2017	24.07.2017	8
24	Odstránenie konštrukcie vozovky	22.07.2017	28.07.2017	7
25	Ochrana káblov, uličné vpuste	26.07.2017	02.08.2017	8
26	Obrubníky a konštrukčné vrstvy komunikácie a chodníkov	01.08.2017	06.08.2017	6
27	Pokládka asfaltových vrstiev dlažby	04.08.2017	07.08.2017	4
28	Dopravné značenie	06.08.2017	07.08.2017	2

Rozdelenie etáp

Realizácia výstavby bude prebiehať v 4 etapách. Tieto etapy vyplývajú z obslužiteľnosti priľahlého územia a majú svoje 2 časti v zásade rozdelené na približne polovicu priestoru daného uličnou čiarou. Prioritou riešenia je umožnenie neustáleho bezpečného pohybu peších a prístupu motorových vozidiel k priľahlým objektom okolo stavby. Jednotlivé etapy výstavby:

Etapa I (A+B)
Etapa I.A je budovaná v polovičnom profile od MK D. Tatarku po križovatku s MK Hodžovou po stred križovatky v dĺžke ~ 165m. Počas prác na etape musí byť umožnený vjazd a výjazd z Hodžovej ul..
Etapa I.B bude taktiež budovaná v polovičnom profile od Križovatky s D.Tatarku po začiatok križovatky so Školskou ul. v dĺžke ~ 240m.

Etapa II (A+B)
Etapa II.A je budovaná v polovičnom profile od Hodžovej ul. po začiatok križovatky s Chalupkovou ul. v dĺžke ~ 170m.
Etapa II.B bude taktiež budovaná v polovičnom profile od Školskej ul. včítane križovatky po začiatok križovatky so Záhradnou ul. v dĺžke ~ 165m.
Etapa III (A+B)
Etapa III.A je budovaná v polovičnom profile od Chalupkovej ul. včítane križovatky po začiatok križovatky s Hollého ul. v dĺžke ~ 150m.
Etapa III.B bude taktiež budovaná v polovičnom profile od Záhradnej ul. včítane križovatky po začiatok križovatky so Hollého ul. v dĺžke ~ 80m.
Etapa IV (A+B)
Etapa IV.A je budovaná v polovičnom profile od Hollého ul. včítane križovatky, do stredu križovatky s Sládkovičova 3 a vo vyustení Sládkovičova 3 v dĺžke ~ 100m.
Etapa IV.B bude taktiež budovaná v polovičnom profile od Hollého ul. včítane križovatky po koniec stavby (Sládkovičova 2) pri križovatke s Teplickou ul. v dĺžke ~ 200 m.